

(様式1)

天栄村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

天栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	8,000	4,298
	27	38,124	25,488
	28	134,140	128,194
	29	118,774	5,277
	30	40,839	34,853
	R1	21,674	18,392
	R2	5,138	4,042
	R3	3,643	3,633
	R4	3,345	3,332
	R5	2,878	2,878
合 計		376,555	230,387

<参考>	天栄村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	0	天栄村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

天栄村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名

内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																				
2		(3)	—	23	—	1	—		自家消費野菜 等放射能簡易 測定事業	天栄地区	村	天栄村	直接	継続	単年度	36,515	28	～	R5	25				0	平成28年4月発注 平成29年3月完了 平成29年4月発注 平成30年3月完了 平成30年4月発注 平成31年3月完了 平成31年4月発注 令和2年3月完了 令和2年4月発注 令和3年3月完了 令和3年4月発注 令和4年3月完了 令和4年4月発注 令和5年3月完了 令和5年4月発注 令和6年3月完了																					
																			26				0																							
																			27				0																							
																			28	5,312		5,235	77																							
																			29	5,278		5,277	1																							
																			30	5,301		5,300	1																							
																			R1	5,620		5,439	181																							
																			R2	5,138		4,042	1,096																							
																			R3	3,643		3,633	10																							
																			R4	3,345		3,332	13																							
																			R5	2,878		2,878	0																							
																			累計	36,515	0	35,136	1,379																							
																					—	—	—															～		25				0		
																																							26				0			
																																							27				0			
28				0																																										
29				0																																										
30				0																																										
R1				0																																										
R2				0																																										
R3				0																																										
R4				0																																										
R5				0																																										
累計	0	0	0	0																																										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																																							
			26	0	0	0	0																																							
			27	0	0	0	0																																							
			28	0	0	0	0																																							
			29	0	0	0	0																																							
			30	0	0	0	0																																							
			R1	0	0	0	0																																							
			R2	0	0	0	0																																							
			R3	0	0	0	0																																							
			R4	0	0	0	0																																							
			R5	0	0	0	0																																							
			県交付分 計	0	0	0	0																																							
			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																																					
					26	0	0	0	0																																					
					27	0	0	0	0																																					
					28	5,312	0	5,235	77																																					
					29	5,278	0	5,277	1																																					
					30	5,301	0	5,300	1																																					
					R1	5,620	0	5,439	181																																					
					R2	5,138	0	4,042	1,096																																					
					R3	3,643	0	3,633	10																																					
					R4	3,345	0	3,332	13																																					
			市町村交付分 計	36,515	0	35,136	1,379																																							
			県・市町村交付分 合計	36,515	0	35,136	1,379																																							

(様式2)

天栄村

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
1		(5)	—	40	—	1	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	天栄村地区	村	天栄村	直接	完了	単年度	424,935	26	～	R1	25			0	平成27年1月基礎調査発注、平成27年3月完了 平成27年12月詳細調査発注、平成28年3月完了 平成28年10月実施設計発注平成29年1月完了、平成29年2月対策工発注3月完了、平成29年3月詳細調査発注3月完了 平成30年10月対策工発注平成30年12月完了、平成30年10月詳細調査発注平成31年2月完了、平成31年1月対策工発注平成31年3月完了、平成31年1月対策工発注平成31年3月令和元年9月対策工発注令和元年11月完了、令和2年1月対策工発注令和2年3月完了			
																			26	8,000		4,298			3,702	
																			27	38,124		25,488			12,636	
																			28	128,828		122,959			5,869	
																			29	113,496					113,496	
																			30	35,538		29,553			5,985	
																			R1	16,054		12,953			3,101	
																			R2	0		0			0	
																			R3	0		0			0	
																			R4	0		0			0	
																			R5			0			0	
																			累計	340,040	0	195,251			144,789	
																						—				—
26			0	0																						
27			0	0																						
28			0	0																						
29			0	0																						
30			0	0																						
R1			0	0																						
R2			0	0																						
R3			0	0																						
R4			0	0																						
R5			0	0																						
累計	0	0	0	0																						
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。															うち県 交付分	各年度 別合計	25					0	0		
																		26	0	0	0	0				
																		27	0	0	0	0				
																		28	0	0	0	0				
																		29	0	0	0	0				
																		30	0	0	0	0				
																		R1	0	0	0	0				
																		R2	0	0	0	0				
																		R3	0	0	0	0				
																		R4	0	0	0	0				
																		R5	0	0	0	0				
																		県交付分 計					0	0	0	0
																		うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																26	8,000			0	4,298	3,702				
																27	38,124			0	25,488	12,636				
																28	128,828			0	122,959	5,869				
																29	113,496			0	0	113,496				
																30	35,538			0	29,553	5,985				
																R1	16,054			0	12,953	3,101				
																R2	0			0	0	0				
																R3	0			0	0	0				
																R4	0			0	0	0				
																市町村交付分 計					340,040	0	195,251	144,789		
																県・市町村交付分 合計					340,040	0	195,251	144,789		