

(様式1)

天栄村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

天栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	8,000	4,298
	27	38,124	25,488
	28	134,140	128,194
	29	118,774	5,277
	30	40,839	34,853
	R1	21,674	18,392
	R2	5,138	4,042
	R3	3,643	3,633
	R4	3,345	3,332
	R5	2,878	2,878
	R6	2,759	2,750
合 計		379,314	233,137

<参考>	天栄村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	0	天栄村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

天栄村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和7年3月末時点

(千円)

## 天栄村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／間接	継続 ／完了	基金 ／ 单年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	令和7年3月末時点 (千円)			
																事業の進捗状況		備考	
1	1 (5) - 40 - 1 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	天栄村地区	村	天栄村	直接	完了	単年度	424,935	26	～	26	8,000		4,298	3,702	平成27年1月基礎調査発注 平成27年3月完了		
												27	38,124		25,488	12,636	平成27年12月詳細調査発注 平成28年3月完了		
												28	128,828		122,959	5,869	平成28年10月実施設計発注平成29年1月完了、平成29年2月対策工発注3月完了、平成29年3月詳細調査発注3月完了		
												29	113,496			113,496			
												30	35,538		29,553	5,985	平成30年10月対策工発注平成30年12月完了、平成30年1月詳細調査発注平成31年2月完了、平成31年1月対策工発注平成31年3月完了、平成31年1月対策工発注平成31年3月28日完了		
												R1	16,054		12,953	3,101	令和元年9月対策工発注令和元年11月完了、令和2年1月対策工発注令和2年3月完了		
												累計	340,040	0	195,251	144,789			
												R6				0			
												累計	0	0		0			
												25	0	0	0	0			
												うち県 交付分	各年度 別合計	26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0			
												28	0	0	0	0			
												29	0	0	0	0			
												30	0	0	0	0			
												R1	0	0	0	0			
												R2	0	0	0	0			
												R3	0	0	0	0			
												R4	0	0	0	0			
												R5	0	0	0	0			
												うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
												26	8,000	0	4,298	3,702			
												27	38,124	0	25,488	12,636			
												28	128,828	0	122,959	5,869			
												29	113,496	0	0	113,496			
												30	35,538	0	29,553	5,985			
												R1	16,054	0	12,953	3,101			
												R2	0	0	0	0			
												R3	0	0	0	0			
												R4	0	0	0	0			
												市町村交付分 計	340,040	0	195,251	144,789			
												県・市町村交付分 合計	340,040	0	195,251	144,789			